

田 教 総 第 6 0 号
平 成 27 年 6 月 3 日

文部科学大臣 殿

福岡県田川市 二 場 公 人

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100

【所見】

鎮西小学校及び伊田小学校の校舎外装材が剥落のおそれがあったことから、外壁改修工事を計画どおり実施することができた。
また、小・中学校屋内運動場吊り天井等非構造部材の点検・調査を実施し、その結果に応じ落下防止対策に係る設計業務を完了した。平成27年度については、その設計に基づき、落下防止対策工事を実施する計画であり、災害時において学校施設が避難所としての役割を果たしていくため防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年5月に、本市教育委員会事務局において、事後評価を実施した。その結果を本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおり実施できた。
次年度については、災害時において学校施設が避難所としての役割を果たしていくため、非構造部材落下防止対策工事を実施する計画としており、防災機能の強化を図っていくこととする。
なお、大部分の学校施設において老朽化が進んでいるため、施設大規模改造計画等を作成し、計画的かつ効率的な施設改修の実施に努めていく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 田川市公立学校等施設整備計画

都道府県名	福岡県
市町村名	田川市

2 計画作成主体 田川市

3 計画期間 平成26年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
鎮西小学校	①	2201	防災機能強化	校	RS	○	平成27年3月20日				
伊田小学校	①	2201	防災機能強化	校	RS	○	平成27年3月27日				