

田 教 総 第 3 7 2 号
平 成 28 年 9 月 14 日

文部科学大臣 殿

福岡県田川市 二 場 公 人

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	—	—
中学校	—	—
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

該当なし

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

平成26年度において調査及び設計を行った弓削田小学校、鎮西小学校及び伊田中学校の屋内運動場吊り天井等非構造部材の耐震化に係る落下防止対策工事を計画どおり実施することができた。
近年、大規模な地震等が発生していることに伴い、非構造部材の対策が喫緊の課題となっており避難施設である屋内運動場の安全性確保のため特定天井等の対策が必要不可欠であることから平成27年度において本市全小中学校の対策が完了した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年9月に、本市教育委員会事務局において、事後評価を実施した。その結果を本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおり実施できた。
本市においては、大部分の学校施設において老朽化が進んでいるため、今後は、田川市小学校施設長寿命化改修年次計画に基づき、計画的かつ効率的な施設改修の実施に努めていく予定であり、次年度については、小学校施設における衛生環境改善のためトイレの改修を進めていくため設計及び改修工事を計画的に行っていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 田川市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 田川市
- 3 **計画期間** 平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	福岡県
市町村名	田川市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
弓削田小学校	②	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年8月20日				
鎮西小学校	②	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年8月31日				
伊田中学校	②	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年8月31日				