

令和3年2月10日 厚生委員会

市民生活部環境対策課

## 事務報告資料

- 1 し尿処理施設、ごみ処理施設及び埋立て処分施設の整備について . . . P 1
- 2 事業系一般廃棄物の許可制について . . . P 2
- 3 ごみ収集業務の民間委託について . . . P 5

## 東部環境衛生施設組合議会 12月議会（令和2年12月24日）の概要

### 諸般の報告（組合長）

#### 1 し尿処理施設

- ・処理棟、管理棟が完成した。
- ・施設の運転管理については、8市町村担当課長で構成する新組合設立準備室会議で協議、準備中である。
- ・本組合議会終了後、し尿処理施設のプレオープン式典を開催する。

#### 2 ごみ処理施設

- ・粗造成工事が完了した。
- ・公募型プロポーザル方式で公募した（令和2年3月の組合議会で報告済み）ところ、1社のプラントメーカーから参加申請があった。その後、技術提案書の提出があり、コンサルタントの内容確認が完了した。
- ・コロナ禍でゼネコンの見積作成が遅延しているため、プラントメーカーとの協議は令和3年2月を予定している。

#### 3 埋め立て処分施設

- ・公募型プロポーザル方式による公募した（令和2年3月の組合議会で報告済み）ところ、1社から参加申請があり、技術提案書が提出され、コンサルタントによる内容確認を行っていることを報告した。
- ・工事請負契約は、令和2年11月16日の大任町臨時議会で議案が議決された。
- ・契約の概要

契約の相手方：福岡市中央区天神3丁目10番20号

水道機工株式会社 九州支店 支店長 鷹栖 茂幸

契約金額（税込み）：25億580万円

処理量：120m<sup>3</sup>/日 調整槽容量：7,500m<sup>3</sup>

- ・契約締結の経過等

令和2年2月に水道機工からプレゼンがなされ、見積額42億8890万円が提示されたが、土木工事の施工方法の変更について、業者と協議（価格交渉等）を行った結果、17億8310万円の減額を行うことができた。なお、造成工事については、コンサルタントによる実施設計が完了したため、随時図面発注を行う